



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

OBRAS PARALISADAS 2023

Nº Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
110/2020-Conclusão da construção Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m ² e uma área de ocupação de 1.514,30 m ² localizada no Bairro Junco, Av. Nossa Senhora do Carmo, sem número.	A Ordem de paralisação se faz necessária para abertura de procedimento administrativo quanto a rescisão contratual conforme o que prescreve a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do presente contrato, tendo em vista o não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa.	RC CONSTRUÇÕES LTDA	20/07/2023	Foi feita uma nova licitação, e a supracitada obra esta sendo executada por uma nova empresa.	Memorando 7.201/2023 Rescisão Contratual 27/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nº Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
065- Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria, no Município de Cáceres.	O Termo de paralisação se faz necessário para finalização do processo administrativo sob o memorando de n.º 21.296/2023, quanto à finalização do 6º termo aditivo de prazo de vigência e prazo de execução.	Não se aplica	09/06/2023	A obra reiniciou no dia 15/06/2023 e já foi concluída.	Não se aplica

Nº Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
027/2023- Reforma do Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva - Geraldão, localizado na Avenida São Luiz, s/n, Bairro Santa Cruz, com área total de 26.140,30 m², no município de Cáceres	A Ordem de paralisação se faz necessária para abertura de procedimento administrativo quanto a rescisão contratual conforme o que prescreve a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do presente contrato, tendo em vista o não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa	C S LIMA COM E SERVICOS LTDA	26/07/2023	Foi feita uma nova licitação, e a supracitada obra esta sendo executada por uma nova empresa	Memorando 13.977/2023 Rescisão Contratual 23/10/2023

Avenida Brasil, 119 – B. Jd. Celeste – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044

CEP 78210-906 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br