

OBRAS PARALISADAS 2024

N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
		Contratual			
028/2023- Construção	A Ordem de paralisação se faz	CONSTRUTORA		Aguardando finalizar	Memorando
de uma Unidade	necessária para abertura de	E LIMPADORA		o Processo	24.032/2023
Básica de Saúde da	procedimento administrativo	1001 EIRELI	29/05/2024	Administrativo	
Família Tipo 01 – UBS	quanto a rescisão contratual			Disciplinar, para	
Vila Irene, localizada	conforme o que prescreve a			realizar uma nova	
na Rua Santa Helena,	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA			licitação.	
Bairro Vila Irene, no	do presente contrato, tendo em vista				
município de Cáceres,	o não cumprimento das cláusulas				
com área construída de	contratuais por parte da empresa.				
361,72 m ² e área total					
de intervenção de					
832,38 m ² .					



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
		Contratual			
024/2023- reforma e	A Ordem de paralisação se faz	BC		A equipe de	Memorando
ampliação da Escola	necessária para abertura de	CONSTRUTORA		engenharia está as	5.181/2024
Municipal Raquel	procedimento administrativo	BR CENTRAL	16/05/2024	atualizando planilhas	
Ramão da Silva, no	quanto a rescisão contratual	EIRELI		de orçamento, para	Rescisão Contratual
município de Cáceres-	conforme o que prescreve a			licitar novamente.	07/01/2025
MT.	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA				
	do presente contrato, tendo em vista				
	o não cumprimento das cláusulas				
	contratuais por parte da empresa.				



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução Contratual	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
240/2022- Elaboração de projetos executivos de pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares outros, em ruas do distrito de Vila Aparecida e do distrito Santo Antônio do Caramujo, localizados na zona urbana do município de Cáceres – MT.	faz necessária para finalização do processo de licenciamento ambiental das áreas das jazidas a serem utilizadas para elaboração do projeto, as quais estão em processo de elaboração de documentação para doação por parte dos		22/03/2024	Não há, pois depende de aprovação do licenciamento Ambiental.	Não se aplica



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
		Contratual			
035/2022- Execução	A Ordem de paralisação se faz	WELLOX		Aguardando finalizar	Memorando
de ensaios de controle	necessária para abertura de	CONSTRUTORA		o Processo	31.375/2024
tecnológico dos	procedimento administrativo	LOCAÇÃO DE	06/09/2024	Administrativo	
serviços de	quanto a rescisão contratual	EQUIPAMENTOS		Disciplinar, para	
terraplanagem e	conforme o que prescreve a	EIRELLI		realizar uma nova	
pavimentação nas ruas	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA			licitação.	
dos Expedicionários,	do presente contrato, tendo em vista				
José de Souto Faria,	1				
Tuiuiús, Anhumas e	contratuais por parte da empresa.				
Travessa da Luz, Ruas					
Avestruz, Guaíra, dos					
Passos, dos Duarte					
(bairro São Luiz da					
Ponte) e Ruas					
Flamengo, Botafogo e					
Travessa Fluminense					
(bairro Santa Cruz) e					
Ruas A, B e Avenida					
Brasil, bairro Santa					
Isabel, Rua Ametista;					
Rua Tuiuiús; Avenida					
dos Estados; Rua João					
Albuquerque e					
Avenida Alexandre					
Pedro Lacerda Rua D.					

Avenida Brasil, 119 – B. Jd. Celeste – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044

CEP 78210-906 – Cáceres – Mato Grosso – Site: <u>www.caceres.mt.gov.br</u>



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
		Contratual			
036/2022- Reforma e	A Ordem de paralisação se faz	VUOLO		A obra foi finalizada	Memorando
Revitalização da Praça	necessária para abertura de	ENGENHARIA		por outra empresa.	5.470/2024
da Feira, no município	procedimento administrativo	EIRELI	20/01/2024		
de Cáceres – MT,	quanto a rescisão contratual				Rescisão Contratual
localizado na Rua	conforme o que prescreve a				07/01/2025
Padre Cassemiro,	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA				
Bairro Centro	do presente contrato, tendo em vista				
	o não cumprimento das cláusulas				
	contratuais por parte da empresa.				



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
		Contratual			
158/2021-	A Ordem de paralisação se faz	WELLOX		A supracitada obra	Memorando
Pavimentação Rua	necessária para abertura de	CONSTRUTORA		esta em fase de	43.596/2023
Ametista; Rua Tuiuiús;	procedimento administrativo	LOCAÇÃO DE	09/05/2025	licitação novamente.	
Avenida dos Estados;	quanto a rescisão contratual	EQUIPAMENTOS			Rescisão Contratual
Rua João Albuquerque	conforme o que prescreve a	EIRELLI			14/11/2024
e Avenida Alexandre	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA				
Pedro Lacerda Rua D,	do presente contrato, tendo em vista				
Rua B, Rua H e Rua G;	o não cumprimento das cláusulas				
no Município de	contratuais por parte da empresa				
Cáceres, com área total					
de 2.220,35 m2,					
Pavimentação tipo					
TSD - Tratamento					
Superficial Duplo e					
capa selante,					
drenagem, sinalização					
e passeio público.					



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela	Data da	Previsão do Reinício	Paralisada por
		Inexecução	Paralisação	da Obra	Decisão Judicial
		Contratual			
095/2023-	A presente Ordem de paralisão se	Fatores naturais.		A obra reiniciou no	Não se aplica
Pavimentação tipo	faz necessária devido à proximidade		02/12/2024	dia 27/01/2025, e já	
TSD - Tratamento	do termino do prazo de execução, e			foi concluída.	
Superficial Duplo e	a impossibilidade de concluir as				
capa selante,	etapas finais devido as chuvas				
drenagem, sinalização	intensas da região.				
viária e calçada com	1 5				
acessibilidade,	interesses da administração pública				
totalizando 10.926,03					
metros quadrados de	•				
pavimentação, nas ruas	•				
Tuiuiús (bairro Vila	l - ,				
Mariana), Travessa da	proporciona um ambiente propício				
Luz (bairro Jardim	1 1				
Celeste), Ruas	1 -				
Avestruz, Guaíra, dos	viabilizar a conclusão.				
Passos, dos Duarte					
(bairro Jardim São					
Luiz da Ponte) e Ruas					
Flamengo, Botafogo e					
Travessa Fluminense					
(bairro Santa Cruz), no					
Município de Cáceres.					



N° Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
031/2024- Execução da Obra de Iluminação pública do canteiro da Avenida Bandeirantes, no município de Cáceres-MT.	necessário devido a necessidade de tempo para a aquisição de materiais por parte da coordenação de		27/06/2024	A obra foi reiniciada no dia 13/08/2024, e já foi concluída.	Não se aplica